

Terrændæk

103 ApS
Anette Krog, Byggesagkyndig

1
H.P. Simonsens alle 21, Odense

09.03.2017



10:56 - 09.03.2017

GPS 55.0781,10.2863

Status:

Terrændækarbejder er i gang.
Kloakarbejder er udført.
Drænarbejder og arbejder med
varmeslanger er i gang.



11:07 - 09.03.2017

GPS 55.0781,10.2863

Foto taget af sokkel mod vej ved
redskabsrummet.
Sokkel er berappet ned til fundament.
Radonspærre er ført fra terrændæk til
forkant sokkel. Dette er udført som
projektet i form af Fundamentsdetalje
5.1.
Kantisolering er kontrolleret til 190
mm. Ok.

Terrændæk

103 ApS
Anette Krog, Byggesagkyndig

1
H.P. Simonsens alle 21, Odense

09.03.2017



11:19 - 09.03.2017

GPS 55.0781,10.2863

Drænslangen er lagt langs sokkel jf detaljetegning.
Der fyldes sand/grus om drænrør efterfølgende (sker under besigtigelsen).
Forrest på billede er afvanding fra tag. Dette er placeret som tegning angiver.



11:22 - 09.03.2017

GPS 55.0781,10.2863

Foto taget langs sokkel ved bryggers. Forankringer (markeret med røde cirkler) er udført mellem fundament og tagkonstruktion, som fundamentsdetalje 5.1 og Fundamentsplan angiver. Antallet og placeringerne af forankringer monteret på huset og projekt materialet stemmer overens.
Radonudluftning er lavet under terrændæk, hvor den ene del af rørende er i denne sokkel.

Terrændæk

103 ApS
Anette Krog, Byggesagkyndig

1
H.P. Simonsens alle 21, Odense

09.03.2017



11:28 - 09.03.2017

GPS 55.0781,10.2863

Foto er taget ved hushjørne ved bad 1.
Tagnedløb er placeret her og som tegning angiver.
Øvrige tagnedløb er placeret jf tegninger.
Langs sokkel er her tilflydt om dræn.
Ok.



11:31 - 09.03.2017

GPS 55.0781,10.2863

Foto er taget af bad 1.
Kloak, vand og varmeslanger er kontrolleret og fundet i overensstemmelse med projektmateriallet.
Varmt brugsvand ligger på varm side af isolering.
Koldt brugsvand ligger på kold side af isolering.

Terrændæk

103 ApS
Anette Krog, Byggesagkyndig

1
H.P. Simonsens alle 21, Odense

09.03.2017



11:43 - 09.03.2017

GPS 55.0781,10.2863

Isoleringstykkelse er kontrolleret til 360 mm. Svarer til snittegning. Ok.



11:43 - 09.03.2017

GPS 55.0781,10.2863

Foto er taget af føringsrør til varmeslanger til bad 1. Føringsrør til varmeslanger er ført i isoleringen og der er isoleringskappe omkring rørene. Føringsrør er ført fra teknik og frem til rummet.

Terrændæk

103 ApS
Anette Krog, Byggesagkyndig

1
H.P. Simonsens alle 21, Odense

09.03.2017



11:48 - 09.03.2017

GPS 55.0781,10.2863

Foto er taget af køkken.
Kloak, vand og varmeslanger er kontrolleret og fundet i overensstemmelse med projektmaterialiet.
Varmeslanger er ført ekstra ved døråbning.
Fremføring af varmeslanger starter i yderkreds i rummet. Ok.



11:55 - 09.03.2017

GPS 55.0781,10.2863

Foto er taget af bad 2.
Kloak, vand og varmeslanger er kontrolleret og fundet i overensstemmelse med projektmaterialiet.
Her og ved bad 1 er udført kloakudluftning.

Terrændæk

103 ApS
Anette Krog, Byggesagkyndig

1

H.P. Simonsens alle 21, Odense

09.03.2017



11:57 - 09.03.2017

GPS 55.0781,10.2863

Foto er taget i bryggers.
Afløb og vand er lavet til
vaskemaskine og vask.
Der er klargjort med afløb fra
ventilationsanlæg.