

Tagkonstruktion

103 ApS
Anette Krog, Byggesagkyndig

1
H.P. Simonsens alle 21, Odense

31.03.2017



07:59 - 31.03.2017

GPS: No info

Status på byggeriet er, at tømmerne er i gang med tagkonstruktionen. Ventilationsanlæg er på plads i tagrummet og ventilationsrør er trukket rundt til rummene.



08:14 - 31.03.2017

GPS: No info

Vinkelbeslag med ribbe fastgjort til remmen på bagmuren. Vinkelbeslag skal ifølge detalje 4.15 fastgøres med 6 stk. kamsøm til rem. Generelt er det ok.

Tagkonstruktion

103 ApS
Anette Krog, Byggesagkyndig

1
H.P. Simonsens alle 21, Odense

31.03.2017



08:15 - 31.03.2017

GPS: No info

Foto er taget over depot/bad 2.
Rød cirkel: 40 x 2 mm vindtrækbånd er monteret på overside af spærfod.
Vindtrækbånd er fastholdt i hjørner med beslag.
Rød pil: Kondens afløb er ført fra ventilationsanlæg og ned i kloak, som er ført op i sokkel under kommende hulmur.



08:17 - 31.03.2017

GPS: No info

Foto er taget over køkken, hvor loftet er skråt.
Underside af spær er forskallet med lægter pr. 30 cm. Dette svarer til angivelsen på detalje 4.22.
Øverst oppe hvor spær møder høj væg er monteret 2 stk. vinkelbeslag pr. spær. Ok.

Tagkonstruktion

103 ApS
Anette Krog, Byggesagkyndig

1
H.P. Simonsens alle 21, Odense

31.03.2017



08:24 - 31.03.2017

GPS: No info

Foto er taget over stue.
Det er kontrolleret at, 40 x 2 mm vindtrækbånd er monteret på overside af spærfod. Vindtrækbånd er fastholdt i hjørner med beslag. Ok.



08:25 - 31.03.2017

GPS: No info

Foto er taget af hushjørne ved stue ved overdækket terrasse.
Beslag som fastholder vindtrækbånd er monteret ned i vekselbjælke. Fastgørelsen er gjort og alle huller i beslag er udfyldt med befæstigelse. Vekselbjælke måler 100 x 100 mm. Placering (150 mm fra bagmur) af vekselbjælke svarer til plantegningen.

Tagkonstruktion

103 ApS
Anette Krog, Byggesagkyndig

1
H.P. Simonsens alle 21, Odense

31.03.2017



08:31 - 31.03.2017

GPS: No info

Foto er taget over værelse 1.
Også her er der monteret 40 x 2 mm vindtrækbånd på overside af spærfod jf Spærplan. Vindtrækbånd er fastholdt i hjørner med beslag og vindtrækbåndet er strammet op. Vekselsbjælke er monteret og placeret korrekt.

Generelt er vindkryds udført jf Spærplan.



08:34 - 31.03.2017

GPS: No info

Kantisolering i top af kommende hulmur er monteret med fastholdere (plastskiver) ind på siden af spær. Isoleringen er skåret skråt i toppen, så ventilationen bliver sikret mellem undertag og isolering i den færdige tagfod. Ok.