

Murværk

103 ApS
Anette Krog, Byggesagkyndig

1
H.P. Simonsens alle 21, Odense

10.05.2017



13:32 - 10.05.2017

GPS 55.4083,10.4590

Murbindere er brugt fra bagmur til formur.
Isolering er målt til 190 mm (svarer til projekt).
Mursten og mørtelfarve svarer til dem, som bygherre har valgt.
Mørtelklatter på isoleringen blev efterfølgende fjernet af murer.



13:33 - 10.05.2017

GPS 55.4083,10.4590

Isolering er tilpasset omkring vindforankringsbåndet. Isoleringen ligger plant ind mod bagmuren og udfylder hulrummet.

Murværk

103 ApS
Anette Krog, Byggesagkyndig

1
H.P. Simonsens alle 21, Odense

10.05.2017



13:34 - 10.05.2017

GPS 55.4083,10.4590

Kuldebrosadskillelse er monteret og fastholdt mellem bagmur og formur omkring facadepartier.



13:37 - 10.05.2017

GPS 55.4083,10.4590

Sidste lag isolering er monteret i hulmur (samme sted) inden der mures videre.
Murbindere bukkes ned og placeres i formuren.

Murværk

103 ApS
Anette Krog, Byggesagkyndig

1
H.P. Simonsens alle 21, Odense

10.05.2017



13:38 - 10.05.2017

GPS 55.4083,10.4590

To øverste skifter er netop muret og trykkes senere af murer, så fuger fremstår tætte, udfyldte og færdige. Under disse to skifter er murværk færdigt. Ok.



14:00 - 10.05.2017

GPS 55.4083,10.4590

Færdigt murværk fremstår flot og pænt afrenset. Der er monteret isolering i hulmur helt op til underkant vindue og klargjort til montage af skifer under vindue som sålbænk. Under øvrige vinduer fyldes op med isolering inden. Ok.

Murværk

103 ApS
Anette Krog, Byggesagkyndig

1
H.P. Simonsens alle 21, Odense

10.05.2017



14:06 - 10.05.2017

GPS 55.4083,10.4590

Kuldebrosisolering (grå flamingo) er monteret på kant af falselementet. Er udført som detaljer angiver. Isolering er skåret til omkring vindforankringsbåndene. Forankring markeret med rød cirkel er strammet op.
OK.



14:10 - 10.05.2017

GPS 55.4083,10.4590

Murfolie er klæbet mod bagmur.
Murer klæber lige idet, hvor der startes med at mure formuren op.
Murer klæbede til omkring stålsøjle og hen langs murfolie til venstre efter foto blev taget. Ok.

Murværk

103 ApS
Anette Krog, Byggesagkyndig

1
H.P. Simonsens alle 21, Odense

10.05.2017



14:12 - 10.05.2017

GPS 55.4083,10.4590

Forrest i foto er "elefantfødder" som anvendes som fugttætning sammen med folie ved lysningselementerne, der støder ned mod soklen. Bagest i foto findes den anvendte isolering, som er murfilt 190 mm med lambda værdi på 32 (svarer til projektmaterialets angivelser). Ok.



14:18 - 10.05.2017

GPS 55.4083,10.4590

Flisemurer har udfyldt feltet omkring teknik med vådrumssikring eller lignende for at tætne omkring rør mod radon. Det er ikke helt hærdet op endnu. Rørene kan nu isoleres ned mod gulvet.

Murværk

103 ApS
Anette Krog, Byggesagkyndig

1
H.P. Simonsens alle 21, Odense

10.05.2017



14:20 - 10.05.2017

GPS 55.4083,10.4590

Flisemurer har udfyldt feltet omkring rør i gulvet i bryggers med vådrumssikring eller lignende for at tætte omkring rør mod radon. Det er udført begge steder og også i køkken. Ok.